



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

SERVIZI E LAVORI per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonchè al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Art. 26 D.Lgs. 81/2008.

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE :

Libero Consorzio Comunale di Agrigento (L.R.15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento

INDIRIZZO:

Sede Legale: Piazza Aldo Moro n.1 – 92100 Agrigento – P.I. 80002590844
PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it

Sede ufficio: Viale della Vittoria, 323, 92100 Agrigento
e-mail: a.tuttolomondo@provincia.agrigento.it
tel. 0922 593457

ATTIVITA' :

SERVIZI E LAVORI per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE :

INDIRIZZO :

ATTIVITA'

INTRODUZIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 D.Lgs. 81/2008 Redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b e comma 3,, contiene le informazioni in materia di sicurezza relative ai rischi da interferenze connessi con le attività sopra descritte, all'interno dei locali/luoghi degli Istituti scolastici oggetto di verifica, e le procedure previste per la loro eliminazione o minimizzazione.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (...) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera (.....). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

Contestualmente alla firma del contratto e/o comunque sempre prima dell'inizio delle attività lavorative, la Ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio Documento di Valutazione dei Rischi conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, relativo alle attività specifiche connesse con le lavorazioni dell'appalto di servizi.

Per “INTERFERENZA” si intende la circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore (INTERFERENZA SINGOLA), oppure tra il personale di imprese diverse, che operano nella stessa sede con contratti differenti (INTERFERENZA MULTIPLA).

L'obbligo del DUVRI scaturisce quindi dalla presenza di rischi interferenti; scopo del DUVRI è pertanto il superamento dei cosiddetti rischi residui presenti nell'esecuzione di un servizio e/o opera da parte di ditte appaltatrici, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo o eliminare tali rischi, che coinvolgono anche il personale dell'impresa appaltante.

Vanno cioè individuate tutte le precauzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento a imprese o lavoratori autonomi:

verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione all'affidamento;

fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;

coordina gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi anche al fine di eliminare eventuali rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte;

coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

A tal fine il Datore di Lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare le interferenza e lo allega al contratto.

REDAZIONE DEL DUVRI E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

Una volta valutata l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto e constatato che ci sono interferenze, bisogna:

- predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.
- stimare i costi della sicurezza relativamente alle interferenze.

Le linee guida per predisporre il DUVRI sono le seguenti:

- IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Il primo passo è quello della identificazione dell'anagrafica aziendale tra committente ed imprese interferenti (vedi Allegato 1).

Dopo aver identificato la sezione anagrafica e il numero delle aziende interferenti, per ogni interferenza individuata si devono indicare:

le lavorazioni interferenti

le misure di sicurezza integrative specifiche, chi dovrà realizzarle ed il loro costo.

le modalità di verifica

- FASE DI SOPRALLUOGO

All'inizio dei lavori il Datore di Lavoro/Committente o un suo preposto delegato effettua insieme all'appaltatore o al lavoratore autonomo un sopralluogo preventivo, in cui viene fornita l'informazione precontrattuale sui rischi specifici, oppure sottoposta a verifica la stessa informazione (vedi Allegato 2).

- IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI ED ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Dopo aver individuato i lavori interferenti, vanno accuratamente analizzati i rischi per poter poi predisporre una efficace fase di prevenzione e protezione.

I rischi interferenti vanno valutati in base alla:

Entità (Molto Bassa, Bassa, Media, Alta)

Probabilità (Improbabile, Possibile, Probabile, Molto Probabile)

Magnitudo (Lieve, Modesta, Grave; Gravissima)

Dalla combinazione dei fattori probabilità e magnitudo si ricava l'entità del rischio con la relativa gradualità (bassa, media, alta); si procede quindi alla applicazione dei principi gerarchici della prevenzione dei rischi e precisamente:

Eliminazione dei rischi;

Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;

Combattere i rischi alla fonte;

Applicare strumenti di protezione collettiva piuttosto che individuale dove è possibile;

Eseguire la formazione e l'informazione;

- DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Il presente appalto consiste nello svolgimento dei servizi e dei lavori necessari per l'esecuzione delle indagini diagnostiche e l'effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, così come da capitolato allegato.

Gli edifici interessati sono i seguenti:

Istituto Scolastico	CODICE ARES EDIFICIO	INDIRIZZO
I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo	0840010547	via Quartararo Pittore n.5, Agrigento
I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium)	0840010661	via Quartararo Pittore n.7, Agrigento
I.T.G. Brunelleschi (Palestra)	0840010667	via Quartararo Pittore n.3, Agrigento
I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra)	0840411636	corso Miraglia, 13 Sciacca
I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori)	0840411025	corso Miraglia, 13 Sciacca
Istituto d'Arte Bonachia (palestra)	0840411628	via De Gasperi, 14 Sciacca
Istituto d'Arte Bonachia	0840411629	via De Gasperi, 14 Sciacca
Istituto Alberghiero Molinari	0840411781	Frazione Tonnara s.n.c. Sciacca

Di seguito si riportano alcune indagini che verranno svolte per le prove previste.

INDAGINE E RICOGNIZIONE VISIVA

Si intende la ricognizione visiva relativa alla geometria dell'opera e alla presenza di eventuali dissesti in atto.

PROVE DINAMICHE

Esecuzione di misure di vibrazioni di edifici in c.a. o in muratura finalizzate alla determinazione dei principali modi di vibrare globali delle costruzioni.

PROVE STATICHE

Indagini sui materiali come ad esempio prove con martinetti piatti su muratura, prova di carico su solaio, prelievo di carote di calcestruzzo, pacometrie per la localizzazione delle armature nelle realizzazioni in cemento armato, sclerometria sul calcestruzzo, analisi ultrasonora,

Le indagini e le prove sopra descritte sono indicative in quanto quelle effettive saranno quelle necessarie per individuare i "livelli di conoscenza" richiesti nel capitolato tecnico allegato

Le operazioni prevedibili per l'espletamento delle prestazioni e le attività consequenziali sono così riassumibili:

OPERAZIONI PREVEDIBILI	ATTIVITÀ
- rilievo geometrico degli elementi strutturali e non	ispezione visiva e misurazione con normali strumenti manuali, uso di scale e trabattelli
<ul style="list-style-type: none"> - sondaggi per verificare le caratteristiche degli elementi strutturali e non - ripristino delle parti sulle quali sono stati eseguiti i sondaggi - prelievo di campioni di materiali, indagini strumentali, ecc - scavi, demolizioni, ripristino 	<ul style="list-style-type: none"> - accesso con i veicoli agli spazi esterni della scuola; - trasporto all'interno di piccole attrezzature, elementi per delimitare, trabattelli; - montaggio/smontaggio/movimentazione delle opere provvisorie; - esecuzione di prelievi da elementi strutturali e non; - eventuali demolizioni, scavi, rinterrati, ripristino marciapiede; - ripristino di demolizioni e scavi; - pulizia finale e trasporto all'esterno sui propri mezzi i materiali di risulta; - spostamento dell'allestimento di lavoro in altre zone di intervento; - trasporto all'interno di materiali preparati all'esterno/interno su spazi ben delimitati; - ripristino dei sondaggi prima eseguiti e posa in opera di intonaco; - tinteggiatura delle porzioni ripristinate; - pulizia finale;
eventuali prove di carico con apposita strumentazione, indagini strumentali	<ul style="list-style-type: none"> - accesso con i veicoli agli spazi esterni della scuola; - trasporto all'interno delle attrezzature per eseguire le prove ed elementi per delimitare; - allestimento attrezzature, esecuzione prove, smontaggio e trasporto all'esterno;

Pertanto i rischi presenti nello svolgimento del servizio e dei lavori in oggetto possono essere:

- 1) Collisione tra veicoli durante l'accesso ai cortili delle scuole
- 2) Investimento di pedoni con veicoli in movimento all'interno dei cortili delle scuole
- 3) Investimento e ferimento pedoni nella scuola durante il trasporto di materiali, attrezzature
- 4) Inciampo, scivolamento, caduta, per la presenza lungo i percorsi interni ed esterni di materiali, attrezzature, materiali di risulta
- 5) Caduta di materiale o attrezzature dall'alto durante l'esecuzione delle diverse prestazioni
- 6) Diffusione di polvere durante l'esecuzione di sondaggi
- 7) Rumore durante le diverse attività di esecuzione dei sondaggi
- 8) Caduta dall'alto dalle opere provvisorie di personale estraneo alla fornitura delle prestazioni
- 9) Caduta negli scavi, seppellimento

Dalla loro corretta valutazione l'impresa appaltatrice potrà adottare idonee Misure per eliminare le interferenze con gli utenti della scuola:

Istituto Scolastico	CODICE ARES EDIFICIO	INDIRIZZO
---------------------	----------------------	-----------

I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo	0840010547	via Quartararo Pittore n.5, Agrigento
I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium)	0840010661	via Quartararo Pittore n.7, Agrigento
I.T.G. Brunelleschi (Palestra)	0840010667	via Quartararo Pittore n.3, Agrigento
I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra)	0840411636	corso Miraglia, 13 Sciacca
I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori)	0840411025	corso Miraglia, 13 Sciacca
Istituto d'Arte Bonachia (palestra)	0840411628	via De Gasperi, 14 Sciacca
Istituto d'Arte Bonachia	0840411629	via De Gasperi, 14 Sciacca
Istituto Alberghiero Molinari	0840411781	Frazione Tonnara s.n.c. Sciacca

- 1) I soggetti fornitori delle prestazioni, devono procedere con i propri veicoli a passo d'uomo, evitare manovre che non garantiscono la completa visibilità salvo farsi coadiuvare da personale di terra
- 2) L'accesso ai cortili deve avvenire prima o dopo l'ingresso/uscita degli alunni a scuola. Si richiama inoltre il rispetto di quanto indicato al punto 1).
- 3) La movimentazione di materiale/attrezzature deve essere fatta quando i ragazzi sono in aula ed inoltre il trasporto di materiale/attrezzature ingombranti deve essere fatto con un numero adeguato di persone.
- 4) Pulire materiali caduti durante il trasporto e in prossimità delle zone di lavoro delimitate. I materiali, le attrezzature ecc, devono essere depositati in zone non interferenti con il transito normale/emergenza degli utenti della scuola, e devono essere delimitati con apposita recinzione.
- 5) Le zone di lavoro devono essere adeguatamente delimitate. In prossimità di tali zone non deve sostare nessuno ed il personale della ditta dovrà far uso di adeguati DPI.
- 6) Durante le demolizioni se necessario bagnare, inoltre se necessario delimitare tali zone con un telo.
- 7) Durante il trasporto non trascinare le attrezzature/materiali, adagiarli a terra lentamente, non buttare materiali/attrezzature dall'alto, utilizzare attrezzature e metodologie di lavoro che riducano al minimo la produzione di rumore.
- 8) Tutte le zone di lavoro devono essere delimitate adeguatamente, per evitare intrusioni di terzi e durante l'utilizzo dei trabattelli.
- 9) Negli scavi se necessario tenuto conto le prescrizioni del Dlgs 81/2008 eseguire sbadacchiature.

Tutte le verifiche dovranno essere eseguite possibilmente senza l'interruzione o interferenza con l'attività scolastica, ovvero negli intervalli diurni o notturni.

L'affidatario dovrà provvedere con propri operatori alla protezione esecutiva dei cantieri di lavoro interferenti con l'attività scolastica e/o lavorativa.

La vera prevenzione pertanto consiste in un processo di formazione ed informazione nei confronti del personale della ditta appaltatrice; a tal fine va effettuato preventivamente un

sopralluogo presso i luoghi interessati con i Responsabili della ditta appaltatrice incaricata per i lavori sopraccitati (vedi allegato 2).

Sarà compito della Ditta appaltatrice comunicare, prima dell'inizio lavori e in occasione di ogni variazione al riguardo, l'elenco del personale operante con relativo caposquadra;

La Ditta esecutrice dovrà fornire un programma dettagliato dei lavori (compresa il programma aggiornato delle varie prove), al fine di poter pianificare le attività necessarie coordinandosi con la Dirigenza Scolastica.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

IL personale della Ditta appaltatrice dovrà essere adeguatamente formato ed informato ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, al fine di prevenire il più possibile situazioni di pericolo all'interno degli edifici scolastici in oggetto, con particolare riguardo ai cosiddetti rischi residui.

Qualsiasi altra incombenza legata alla sicurezza del lavoro del personale della Ditta appaltatrice non è competenza dell'Istituto Scolastico e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in quanto si intende che il datore di lavoro della ditta appaltatrice provveda, prima dell'inizio dei lavori, a tutte le incombenze previste dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro provvedendo alla informazione dei propri lavoratori sui rischi presenti nelle varie fasi di sviluppo dei lavori e di formazione dei propri lavoratori sulle varie attività di realizzazione dei lavori medesimi.

COSTI PER LA SICUREZZA

I Costi per la sicurezza sono comprensivi dei costi per i rischi interferenti, che tengono conto della presenza di tutto il personale in servizio presso la scuola, ammonta a €2.200,00 (diconsi euro duemiladuecento/00).

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SI PROVVEDERÀ:

A verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dei lavori-servizi-forniture, commissionati.

A tal proposito l'impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre la seguente documentazione: vedi allegato 3

DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo sarà costituito dal Documento di Valutazione dei Rischi del Dirigente Scolastico coordinato con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le

specifiche informazioni relative alle interferenze che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) e da allegare al contratto.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI unico definitivo.

Si provvederà a redigere e controfirmare il verbale di riunione di coordinamento da sottoscrivere ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera b) del D.Lgs 81/2008 (allegato 2)

Nell'ambito di questa riunione di coordinamento e cooperazione verrà redatto un Verbale delle Reciproche Incombenze fra i vari reparti della Scuola e della Ditta appaltatrice interessati dai lavori di verifiche sugli edifici scolastici provinciali coordinati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

DATA/...../.....

Firme per il Committente

Firme per L'Appaltatore

ALLEGATO 1

ANAGRAFICA COMMITTENTE

AZIENDA APPALTANTE : LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DATORE DI LAVORO (Dirigente Scolastico):

R.S.P.P:

ANAGRAFICA APPALTATORE

AZIENDA ESTERNA INTERFERENTE:

DATORE DI LAVORO (azienda interferente):

R.S.P.P.:

ALLEGATO 2

VERBALE DI SOPRALLUOGO E DI AVVENUTO COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

(art. 26 D.Lgs 81/2008-106/2009)

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice

ha ricevuto dal Committente: Libero Consorzio Comunale di Agrigento

di effettuare verifica sismica ai sensi della Ordinanza P.C.M. 3274/2003 dei seguenti edifici scolastici:

Istituto Scolastico	CODICE ARES EDIFICIO	INDIRIZZO
I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo	0840010547	via Quartararo Pittore n.5, - Agrigento
I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium)	0840010661	via Quartararo Pittore n.7, - Agrigento
I.T.G. Brunelleschi (Palestra)	0840010667	via Quartararo Pittore n.3, - Agrigento
I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra)	0840411636	corso Miraglia, 13 - Sciacca
I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori)	0840411025	corso Miraglia, 13 - Sciacca
Istituto d'Arte Bonachia (palestra)	0840411628	via De Gasperi, 14 - Sciacca
Istituto d'Arte Bonachia	0840411629	via De Gasperi, 14 - Sciacca
Istituto Alberghiero Molinari	0840411781	Frazione Tonnara s.n.c. - Sciacca

In data odierna/...../..... presso i locali siti in _____, si sono riuniti i signori:

(per il Committente)

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Dirigente scolastico

(per l'Appaltatore)

.....

al fine di promuovere il coordinamento di all'art.26 del DLgs 81/2008, nonché di assicurare una reciproca informazione circa i rischi ed i pericoli connessi alle attività riguardanti l'oggetto dell'appalto, con particolare riferimento alle eventuali interferenze da esse scaturenti, e l'applicazione delle relative misure di prevenzione e protezione.

Nel corso della riunione sono stati visionati i seguenti documenti:

documentazione fornita dall'appaltatore (per esempio POS, DVR...);

.....
.....
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
valutazioni sul programma lavori;
valutazione dei rischi dovuti alle lavorazioni interferenti;

.....
.....
Il Committente ha fornito ai presenti le informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In merito ai rischi da interferenza si dichiara che:

- non sono presenti rischi dovuti a possibili interferenze;
- è stato visionato il DUVRI consegnato dall'ISTITUTO SCOLASTICO che viene giudicato idoneo;
- rispetto ai rischi da interferenza inizialmente individuati e/o indicati nel DUVRI consegnato dall'ISTITUTO SCOLASTICO, nel corso della odierna riunione ed a seguito di sopralluogo congiunto, sono stati individuati gli ulteriori rischi dovuti a possibili interferenze di seguito elencati:

.....
.....
.....

e sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

.....
.....
.....

In data...../(oppure) nella stessa data, è stato inoltre effettuato un sopralluogo congiunto negli ambienti di lavoro in cui gli appaltatori/subappaltatori opereranno.

Le decisioni assunte sono state le seguenti:

.....
.....
.....

I presenti dichiarano:

- di aver eseguito un sopralluogo congiunto negli ambienti di lavoro interessati;
- di essersi reciprocamente informati sui pericoli connessi alle proprie attività e da quelli derivanti da eventuali interferenze;

Gli appaltatori/sub-appaltatori dichiarano:

- di aver preso visione degli ambienti di lavoro interessati e di giudicarli idonei allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto/Ordine di cui trattasi;
- di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi individuati sui luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'ISTITUTO SCOLASTICO;
- di aver dotato il proprio Personale di idonei DPI;
- di rispettare tutte le misure specifiche concordate e coordinate con l'ISTITUTO SCOLASTICO ed il Libero Consorzio Comunale di Agrigento unitamente alle disposizioni legislative regolamentari o amministrative ed alle prescrizioni dell'autorità.
- di impiegare esclusivamente Personale adeguatamente informato, formato ed abilitato ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto-Convenzione di cui trattasi;
- che tutte le informazioni ricevute dall'ISTITUTO SCOLASTICO sono state oggetto di formazioni specifica nei confronti del proprio personale;
- che tutte le macchine ed attrezzature utilizzate, sia di proprietà che a noleggio, sono rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- di essere edotti circa l'obbligo di comunicare al Referente dall'ISTITUTO SCOLASTICO e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l'elenco sempre aggiornato dei nominativi del Personale che sarà presente negli ambienti di lavoro dall'ISTITUTO SCOLASTICO;
- di essere edotti circa l'obbligo di assicurarsi che il Personale che sarà presente negli ambienti di lavoro dall'ISTITUTO SCOLASTICO, sia munito di tesserini di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l'articolo 26 comma 8 D.Lgs. 81/08, pena allontanamento immediato.

Data.....

Letto, approvato e sottoscritto

(Referente per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

(Referente per il Dirigente scolastico)

(Appaltatore).....

ALLEGATO 3

Anagrafica Ditta
Iscrizione CCIAA(allegare copia)
Posizione INAIL n°
Posizione INPS n°
Polizza assicurativa RCO-RCT n°
Polizza infortunistica n°
Certificazione UNI EN ISO 14000
Certificazione UNI EN ISO 9000:2000
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 31, D.lgs. n. 81/2008-106/2009)

Responsabile del Servizio prevenzione e protezione	
Addetti Antincendio e Primo Soccorso	
Medico competente (eventuale)	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l'oggetto dell'appalto sono:

Nome e cognome Qualifica N° matr.

I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su :

- rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta
- il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione ed il corretto utilizzo dei DPI in dotazione i

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro conto sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e sono i seguenti:

Denominazione attrezzatura/mezzo

.....

.....

.....

Qualora l'attività svolta sia soggetta alla direttiva cantieri (D.Lgs. 81/2008-106/2009, D.Lgs. 528/99, D.P.R. 222/03 e successive modifiche ed integrazioni) ci impegniamo inoltre a fornire:

1. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici

Il Titolare/Legale rappresentante/Responsabile della Sicurezza
(Ditta in Appalto)