

REGIONE SICILIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
COMUNE DI RIBERA

PROGETTO
PER IL RECUPERO AMBIENTALE DI AREA DEGRADATA
SITA IN C.DA CIRIO'-S. ROSALIA
FOGLIO DI MAPPA N.8 PARTICELLE 83-109-131-326

ALLEGATO:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO N. 8

PROGETTISTI:

Aa

ARCH. FRANCESCO FIORINO
VIA PASCIUTA, 7 RIBERA
TEL. 328/6776968



ING. DANIELE FIORINO
VIA CANDELA, 16 RIBERA
Tel 327 586591



COMMITTENTE:

FEAS

Di Daniele Fiorino,
Via Candela 16
92016 Ribera (AG)

DATA: 05/04/2018

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA SITA IN C/DA CIRIO' S. ROSALIA RIBERA														
		1° mese		2° mese		3° mese		4° mese		5° mese		6° mese		Uomini/giorni
	Descrizione delle principali fasi di intervento													
0	INDAGINE CONOSCITIVA													3
1	ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisoria, ecc.													3
2	SISTEMAZIONE AREA PIAZZALE													3
3	REALIZZAZIONE BOX PER UFFICIO DA CANTIERE													2
4	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE													2
5	IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE ABBATTIMENTO POLVERI													2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA SITA IN C/DA CIRIO' S. ROSALIA RIBERA														
		7° mese		8° mese		9° mese		10° mese		11° mese		12° mese		Uomini/giorni
	Descrizione delle principali fasi di intervento													
6	REALIZZAZIONE PRIMO STRATO ABBANCAMENTO MC 25.000													3
7	COSTIPAMENTO MATERIALE													3

[illegible]

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA SITA IN C/DA CIRIO' S. ROSALIA RIBERA									
		19° mese	20° mese	21° mes	22° mese	23° mese	24° mese		Uomini/giorni
	Descrizione delle principali fasi di intervento								
	8 REALIZZAZIONE SECONDO STRATO ABBANCAMENTO MC 25.000								3
	9 COSTIPAMENTO MATERIALE								3

[illegible]

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA SITA IN C/D A CIRIO' S. ROSALIA RIBERA												
		31° mese	32° mese	33° mes	34° mese	35° mese	36 mese	Uomini/giorni				
	Descrizione delle principali fasi di intervento											
10	REALIZZAZIONE TERZO STRATO ABBANCAMENTO MC 23.000							3				
11	COSTIPAMENTO MATERIALE							3				

[illegible]

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA SITA IN C/DA CIRIO' S. ROSALIA RIBERA																						
		43° mese			44° mese			45° mes			46° mese			47° mese			48° mese			Uomini/giorni		
		Descrizione delle principali fasi di intervento																				
	10	REALIZZAZIONE TERZO STRATO ABBANCAMENTO MC 23.000																				
	11	COSTIPAMENTO MATERIALE																				

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA SITA IN C/DA CIRIO' S. ROSALIA RIBERA										
			49° mese	50° mese	51° mes	52° mese	53° mese	54° mese		Uomini/giorni
	Descrizione delle principali fasi di intervento									
10	REALIZZAZIONE TERZO STRATO ABBANCAMENTO MC 23.000									3
11	COSTIPAMENTO MATERIALE									3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA SITA IN C/DA CIRIO' S. ROSALIA RIBERA												
	Descrizione delle principali fasi di intervento		55° mese	56° mese	57° mes	58° mese	59° mese	60° mese				Uomini/giorni
12	REALIZZAZIONE STRATO DI TERRENO VEGETALE (CAPPING)											2
13	REALIZZAZIONE BUCHE PER LA MESSA A DIMORA DI PIANTE											2
14	PIANTUMAZIONE PIANTINE DI ULIVO DI 2/3 ANNI											2
16	ARATURA E CONCIMAZIONE											2
17	INSTALLAZIONE TUTORI PER ALBERI											4
18	SMONTAGGIO CANTIERE											4