

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell'I.P.I.A. Marconi di Racalmuto**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato in via definitiva dal C.P. 30/11/2009 codice 070084A050807190910056	
Importo dell'opera	€ 819.000,00	
Capitolo bilancio	13310/16 anno 2009	
Responsabile del procedimento	Grillo Daria	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 30/11/2009
Direttore dei lavori		

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	0	4	7	7	19	25	30/06/2010	30/06/2011
		30/03/2010	30/06/2010	30/06/2010	30/06/2011	30/11/2011	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009								
scostamento								

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	nr. ....mq oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova:          Affidato incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva Ing. La Porta Gaspare (det.dir.le n.1258 del 17/05/2010)E' stata acquisita l'autorizzazione ai sensi dell'art.5 della legge 47/85 da parte del Comune di Racalmuto ed è stata avanzata la richiesta di adeguamento del progetto alle prescrizioni dettate dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento al professionista incaricato per le strutture , il cui importo complessivo è di € 819.000,00.</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Saetta e Livatino di Ravanusa**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato in via definitiva dal C.P. 30/11/2009 codice 070084A050807190910059	
Importo dell'opera	€. 198.000,00	
Capitolo bilancio	13310/16 anno 2009	
Responsabile del procedimento	Gaetano Gucciardo	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 30/11/2009
Direttore dei lavori		

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	0	4	6	7	12	13	30/06/2010	30/11/2011
		30/03/2010	30/05/2010	30/06/2010	30/11/2010	30/12/2010	<b>Mesi 5</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	15/07/2010	08/02/2011	n.179/2011	24.10.2011				
scostamento	mesi + 7	mesi + 10						

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	15/07/2010 (nr.det.dir. 1748)
importo approvazione progetto	198.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
importo soggetto a ribasso	151.150,11
Ribasso	21,28%
importo ribasso	32.164,89
Impresa aggiudicataria	Cogen srl (Campobello di Licata Ag)
data gara appalto	08/02/2011
data aggiudicazione	16/06/2011
data e numero contratto	n.179 del 15.09.2011
atto sottomissione	
data consegna lavori	24.10.2011
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	nr. ....mq oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Al 31/12/2011 non risulta emesso nessun stato avanzamento lavori</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di consolidamento risanamento strutturale del plesso B - Presidenza- dell'istituto Magistrale "F.Crispi" di Ribera**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato in via definitiva dal C.P. 30/11/2009 codice 070084A050807190910055	
Importo dell'opera	€ 275.000,00	
Capitolo bilancio	13310/16 anno 2009	
Responsabile del procedimento	Gerardi Casimiro	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 30/11/2009
Direttore dei lavori		

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	0	4	7	7	19	25	30/06/2010	30/06/2011
		30/03/2010	30/06/2010	30/06/2010	30/06/2011	30/11/2011	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	29/09/2010	08/03/2011						
scostamento	mesi + 10	mesi + 12						

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	29/09/2010
importo approvazione progetto	275.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
importo soggetto a ribasso	208.720,88
Ribasso	21,69%
importo ribasso	45.274,48
Impresa aggiudicataria	Diva srl (Vallelunga CI)
data gara appalto	08/03/2011
data aggiudicazione	17/06/2011
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	nr. ....mq oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Al 31/12/2011 non risulta emesso nessun stato avanzamento lavori</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori per la messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa vigente degli impianti di riscaldamento nelle scuole di proprietà della provincia**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche		2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910009
Importo dell'opera		€ 1.290.000,00
Capitolo bilancio		13310/21 anno 2004 92.000,00) 13311/ anno 2009 (338.000,00) 13311/7 anno 2009 (860.000,00)
Responsabile del procedimento	Gerardi Casimiro	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori		

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	3	7	9	21	25	18/09/2009	18/09/2010
		18/06/2009	18/07/2009	18/09/2009	18/09/2010	18/01/2011	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	20/02/2009							
scostamento mesi 0								

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	20/02/2009 (det. Dir. N.396)
Importo approvazione progetto	1.290.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	890.761,88
Ribasso	
importo ribasso	827.555,70
Impresa aggiudicataria	Co.Gi.T srl (Partinico Pa)
data gara appalto	16/11/2009
data e numero contratto	141 del 11/02/2010
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	nr. ....mq oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova:                      Stornata in meno al 31/12/2010 la somma di € 860.000,00 (finanziamento regionale). Liquidato compenso per progettazione all'Ing. Tommasino Calogero € 27.064,55 e all'ing.Scrivano Valerio € 26.038,05.Sono in fase avanzata di esecuzione e sono stati contabilizzati lavori per € 532.131,88</p>
---

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete viaria secondaria per la maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza - dorsale Cattolica Eraclea - Ribera - Calamonaci - Lucca Sicula - Burgio - Caltabellotta - Sciacca**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910038	
Importo dell'opera	€. 4.500.000,00	
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1756 (capitolo entrata 1070/64 acc. 472)	
Responsabile del procedimento	Ing. Piero Hamel	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori	Di Carlo Michelangelo	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	0	3	6	17	21	18/09/2009	18/08/2010
		18/03/2009	18/06/2009	18/09/2009	18/08/2010	18/12/2010	<b>Mesi 11</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	20/05/2009	01/07/2009	23/11/2009	24/11/2009				
scostamento	mesi + 2	mesi + 3	mesi + 5	mesi + 2				

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	20/05/2009
Importo approvazione progetto	4.500.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	3.584.943,32
Ribasso	7,32%
importo ribasso	259.403,59
importo netto	3.325.539,73
Impresa aggiudicataria	A.T.I. Bellia Salvatore (Palma di M.)
data gara appalto	01/07/2009
data aggiudicazione	1^ agg.27/07/2009 durc. Irreg. Agg.def. 10/11/2009
data e numero contratto	23/11/2009 nr. 134
atto sottomissione	nr.4812 del 11/01/2011 €334.794,07
data consegna lavori	24/11/2009
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Emessi dall'impresa nr. 10 certificati per un ammontare di lavori eseguiti di €. 3.660.333,80</p>
---

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza. Dorsale stazione Valledolmo-Cammarata-S.Stefano Quisquina**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche		2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910042
Importo dell'opera		€. 3.641.050,00
Capitolo bilancio		15520/1 anno 2009 impegno n. 1757 (capitolo entrata 1070/64 acc. 473)
Responsabile del procedimento	Ing. Piero Hamel	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori	Di Carlo Michelangelo	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	0	2	3	15	17	18/06/2009	18/06/2010
	18/03/2009	18/03/2009	18/05/2009	18/06/2009	18/06/2010	18/08/2010	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	20/05/2009	08/07/2009	26/11/2009	24/11/2009				
scostamento	mesi + 2	mesi + 4	mesi + 6	mesi + 3				

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	20/05/2009
importo approvazione progetto	3.641.050,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
importo soggetto a ribasso	2.813.000,00
Ribasso	7,32%
importo ribasso	205.776,58
importo netto	2.607.223,42
Impresa aggiudicataria	A.T.I. Mondello Costruzioni (Me)
data gara appalto	08/07/2009
data aggiudicazione	04/08/2009
data e numero contratto	26/11/2009 nr.135
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova:  
Emessi nr.7 certificati per un ammontare di lavori eseguiti di €. 2.469.369,68

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza sulla viabilità orientale dipartimento n. 1 sulle ss.pp. N.64 spc 52-53 collegamento tra la sp 6 e la sp 9 sp n.11-13-14-5-80-15 spc 46-50-51-62**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910043
Importo dell'opera	€ 2.720.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1758 (capitolo entrata 1070/64 acc. 474)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori	Napoli Filippo

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	0	1	3	15	17	18/06/2009	18/06/2010
	18/03/2009	18/03/2009	18/04/2009	18/06/2009	18/06/2010	18/08/2010	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	20/05/2009	15/07/2009	09/12/2009	13/01/2010				
scostamento	mesi + 2	mesi + 4	mesi + 8	mesi + 7				

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	20/05/2009 (det.dir. 1380 del 20/05/2009)
importo approvazione progetto	2.720.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
importo soggetto a ribasso	2.096.000,00
Ribasso	7,32%
importo ribasso	153.344,88
importo netto	1.942.673,40
Impresa aggiudicataria	A.T.I. Alfano srl (Cianciana Ag)
data gara appalto	15/07/2009
data aggiudicazione	03/08/2009
data e numero contratto	n.137 del 09/12/2009
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Emessi nr. 5 certificati per un ammontare di lavori eseguiti pari ad € 1.568.935,82</p>
---

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza sulla viabilità orientale dipartimento n.2 sulla s.p. n.16 Grotte Firrio Cantarella alla ss.189**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 30/11/2009 codice 070084A050807190910050
Importo dell'opera	€. 2.700.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1759 (capitolo entrata 1070/64 acc. 475)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 30/11/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	0	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	7	9	<b>30/11/2009</b>	<b>/06/2010</b>
					30/06/2010	30/08/2010	<b>Mesi 7</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	10/11/2009	24/03/2010	17/12/2010					
scostamento	mesi + 0	mesi + 4	mesi + 12					

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	10/11/2009 (det.dir. 2945 del 10/11/2009)
Importo approvazione progetto	2.700.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	I.Co.S.E.E.M. Mangiapane Conglomerati (Salemi Tp)
data gara appalto	24/03/2010
data aggiudicazione	27/05/2010
data e numero contratto	17/12/2010 n.165
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova:Emessi nr. 1 certificati per un ammontare di lavori eseguiti pari ad € 198.028,18</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza sulla viabilità orientale dipartimento n.2 sulle spr n24-spc n.26-spc n.27 spc n.4 spr n.22 sp n.19/a sp n.17 sp n.18 sp n.75 sp n.87**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910049	
Importo dell'opera	4.000.000,00	
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1760 (capitolo entrata 1070/64 acc. 476)	
Responsabile del procedimento	Ing. Piero Hamel	
Direttore dei lavori	Di Carlo Michelangelo	
	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	18/03/2009	18/03/2009	3	5	17	18	18/08/2009	18/08/2010
			18/06/2009	18/08/2009	18/08/2010	18/09/2010	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	13/11/2009	21/04/2010	09/09/2010	26/07/2010				
scostamento	mesi + 8	mesi + 11	mesi + 15	mesi + 11				

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	13/11/2009 (det.dir.3000 del 13/11/2009)
Importo approvazione progetto	4.000.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	3.129.750,00
Ribasso	7,32%
importo ribasso	228.947,47
importo netto	2.900.802,53
Impresa aggiudicataria	Consoter srl (Messina)
data gara appalto	21/04/2010
data aggiudicazione	28/05/2010
data e numero contratto	09/09/2010 nr. 159
atto sottomissione	02/03/2011 di €. 289.744,57
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Emessi nr.6 certificati per un importo di lavori eseguiti di €. 3.177.869,53
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e barriera di sicurezza sulle strade prov.li e sulla viabilità minore della zona ovest**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910036
Importo dell'opera	508.825,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1761 (capitolo entrata 1070/64 acc. 477)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	0	2	5	15	18	18/08/2009	18/06/2010
	18/03/2009	18/03/2009	18/05/2009	18/08/2009	18/06/2010	18/09/2010	<b>Mesi 10</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	19/11/2009	22/03/2010	09/12/2010	26/07/2010				
scostamento	mesi + 8	mesi + 12	mesi + 19					

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	19/11/2009 (det.dir.3079 del 19/11/2009)
Importo approvazione progetto	508.825,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	Sarrapalti spa (Roma)
data gara appalto	22/03/2010
data aggiudicazione	22/10/2010 1^ aggiud. 29/04/2010 durc. Irreg.)
data e numero contratto	09/12/2010 nr. 163
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Emessi nr. 1 certificati per un importo di lavori eseguiti di €.351.493,41</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza Dorsale San Biagio Platani-Casteltermini-stazione Acquaviva-s.s.189(Ag-Pa)**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910040
Importo dell'opera	4.000.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1762 (capitolo entrata 1070/64 acc. 478)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	1	3	4	15	17	18/07/2009	18/06/2010
	18/03/2009	18/04/2009	18/06/2009	18/07/2009	18/06/2010	18/08/2010	<b>Mesi 11</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	16/12/2009							
	mesi + 9							

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	16/12/2009 (det.3427 del 16/12/2009)
Importo approvazione progetto	4.000.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova:                  Gara annullata con nota Ing. Hamel prot.n.41708 del 21/12/2011. Pertanto l'opera non verrà realizzata</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria Comparto Cattolica Eraclea-Ribera-Santa Margherita Belice-Sambuca di Sicilia-Menfi-Sciacca zona ovest 2**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 30/11/2009 codice 070084A050807190910052
Importo dell'opera	2.000.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1763 (capitolo entrata 1070/64 acc. 479)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 30/11/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	0	0	0	0	7	9	30/11/2009	30/06/2010
	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	30/06/2010	30/08/2010	<b>Mesi 7</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	02/03/2011 (det. N.562 del 02/03/2011)
Importo approvazione progetto	2.000.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova:                  Gara annullata con nota Ing. Hamel prot.n.41711 del 21/12/2011. Pertanto l'opera non verrà realizzata</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza dorsale menfi Montevago-S.Margherita Belice-Sambuca di Sicilia-Sciacca-Caltabellotta**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910041
Importo dell'opera	1.625.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1764 (capitolo entrata 1070/64 acc. 480)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	0	2	3	15	17	18/06/2009	18/06/2010
	18/03/2009	18/03/2009	18/05/2009	18/06/2009	18/06/2010	18/08/2010	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	03/03/2011							
	mesi + 24							

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	03/03/2011 (det. 571 del 03/03/2011)
Importo approvazione progetto	1.625.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova:                  Gara annullata con nota Ing. Hamel prot.n.41714 del 21/12/2011. Pertanto l'opera non verrà realizzata</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della rete viaria secondaria comparto Menfi Montevago S.Margherita B.Ribera Cianciana**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 30/11/2009 codice 070084A050807190910058
Importo dell'opera	2.000.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1765 (capitolo entrata 1070/64 acc. 481)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 30/11/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	0	0	2	5	17	22	30/04/2010	30/04/2011
	30/11/2009	30/11/2009	30/01/2010	30/04/2010	30/04/2011	30/09/2011	<b>Mesi 12</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009								
	mesi + 16							

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
Importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

<p>descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: n.0 certificati emessi</p>
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale. Dipartimento 1 sulle sp n.12 dalla prog.km 0+900 alla prog.1+550 Palma Montechiaro-Campobello di Licata.Completamento**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 18/03/2009 codice 070084A050807190910021
Importo dell'opera	2.650.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1766 (capitolo entrata 1070/64 acc. 482)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 18/03/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	0	0	1	7	21	25	18/10/2009	18/12/2010
	18/03/2009	18/03/2009	18/04/2009	18/10/2009	18/12/2010	18/04/2011	<b>Mesi 14</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
18/03/2009	14/01/2010							
	mesi + 10							

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	14/01/2010(det.n.54 del 14/01/2010)
Importo approvazione progetto	2.650.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Emessi nr. 0 certificati
--

Titolo dell'intervento

**Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria comparto Cammarata-S.s Quisquina-Bivona-Alessandria della Rocca-Cinciana-Cattolica E.**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2009-2011 approvato dal C.P. 30/11/2009 codice 070084A050807190910021
Importo dell'opera	3.000.000,00
Capitolo bilancio	15520/1 anno 2009 impegno n. 1767 (capitolo entrata 1070/64 acc. 483)
Responsabile del procedimento	Programma triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio Provinciale il 30/11/2009
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	0	0	0	0	7	10	<b>30/11/2009</b>	<b>30/06/2010</b>
	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	30/06/2010	30/09/2010	<b>Mesi 7</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
30/11/2009	19/11/2009							
	mesi + 0							

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	19/11/2009 (det. Nr. 3066 del 19/11/2009)
Importo approvazione progetto	3.000.000,00
procedura affidamento lavori	pubblico incanto
Importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
importo netto	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
strada prov.le nr.	nr. km. oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

descrizione dello stato dell'opera e in quale fase del cronogramma si trova: Emessi nr. 0 certificati
--

Titolo dell'intervento

**Completamento Liceo Scientifico Sciacca 3<sup>a</sup> stralcio****Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2010-2012 approvato dal C.P. 29/04/2010 del.51 e variato il 29/11/2010 del.165
Importo dell'opera	€.1.251.714,72
Capitolo bilancio	13310/31 anno 2010 imp.470/2010
Responsabile del procedimento	
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
scostamento								

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	

**Stato dell'opera (note)**

L'opera non risulta inserita nel piano triennale 2010-2012, pertanto non è possibile rilevare i dati del cronogramma lavori previsto. Al 31/12/2011 non risultano emessi certificati stato avanzamento lavori

Titolo dell'intervento

**Lavori di costruzione Ipia Marconi e Istituto professionale agrario Livatino Canicatti**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2010-2012 approvato dal C.P. 29/04/2010 del.51 e variato il 29/11/2010 del.165
Importo dell'opera	€ 2.065.827,60
Capitolo bilancio	13310/32 anno 2010 imp.474/2010
Responsabile del procedimento	
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
scostamento								

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	

**Stato dell'opera (note)**

L'opera non risulta inserita nel piano triennale 2010-2012, pertanto non è possibile rilevare i dati del cronogramma lavori previsto. Al 31/12/2011 non risultano emessi certificati stato avanzamento lavori
---

Titolo dell'intervento

**Manutenzione straordinaria edilizia scolastica****Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2010-2012 approvato dal C.P. 29/04/2010 del.51 e variato il 29/11/2010 del.165
Importo dell'opera	€ 2.114.832,15
Capitolo bilancio	13311/15 anno 2010 imp.4458/2010
Responsabile del procedimento	
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
scostamento								

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	

**Stato dell'opera (note)**

L'opera non risulta inserita nel piano triennale 2010-2012, pertanto non è possibile rilevare i dati del cronogramma lavori previsto. Al 31/12/2011 l'impegno n.4458/2010 è stato eliminato per cui l'opera non va realizzata

Titolo dell'intervento

**Manutenzione straordinaria eliminazione condizioni di pericolo strade provinciali**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	2010-2012 approvato dal C.P. 29/04/2010 del.51 e variato il 29/11/2010 del.165
Importo dell'opera	€ 2.114.832,16
Capitolo bilancio	15520/3 anno 2010 imp.44572010
Responsabile del procedimento	
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
scostamento								

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	

**Stato dell'opera (note)**

L'opera non risulta inserita nel piano triennale 2010-2012, pertanto non è possibile rilevare i dati del cronogramma lavori previsto. Al 31/12/2011 l'impegno n.4457/2010 risulta eliminato per cui l'opera non verrà realizzata
--

,da adibire a succursale L

**Ristrutturazione dell'edificio provinciale sito in Licata,nella piazza Gondar,da adibire a succursale Liceo classico Linares**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	20011-2013 approvato in via definitiva dal C.P. 30/11/2011 codice 070084A050804191110015
Importo dell'opera	€. 1.400.000,00
Capitolo bilancio	11810/43 anno 2011 (impegno 4452/2011)
Responsabile del procedimento	Maiorini Saverio
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
01/08/2011	10	13	16	18	38	42	01/02/2013	01/10/2014
01/06/2012		01/09/2012	01/12/2012	01/02/2013	01/10/2014	30/11/2011	<b>Mesi 20</b>	

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine
01/08/2011								
scostamento								

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	nr. ....mq oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

--

Titolo dell'intervento

**Manutenzione straordinaria adeguamento struttura Ipia Fermi Agrigento**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	Piano triennale 2011-2013 C.P. 129 del 30/11/2011
Importo dell'opera	€ 869.000,00
Capitolo bilancio	13311/21 imp.4557- cap. 13311/22 imp.4558 anno 2011
Responsabile del procedimento	
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	nr. ....mq oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

Non può essere impostato cronogramma lavori previsto poiché opera non inserita in elenco

Titolo dell'intervento

**Manutenzione straordinaria Liceo scientifico Lampedusa**

**Dati tecnici e finanziari**

Programma triennale Opere pubbliche	Piano triennale 2011-2013 C.P. 129 del 30/11/2011
Importo dell'opera	€ 110.000,00
Capitolo bilancio	13311/23 imp. 4559 anno 2011
Responsabile del procedimento	
Direttore dei lavori	

**Cronogramma lavori previsto (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione/ultimazione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Cronogramma lavori effettivo (in mesi)**

Approvazione programma triennale e progettazione		Esecuzione lavori				Conclusione lavori	Periodo effettivo di svolgimento dei lavori previsto	
Programma triennale	Progetto esecutivo definitivo	Gara di appalto	Contratto di appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo	Data inizio	Data fine

**Altri dati tecnici**

approvazione progetto e capitolato	
importo approvazione progetto	
procedura affidamento lavori	
importo soggetto a ribasso	
Ribasso	
importo ribasso	
Impresa aggiudicataria	
data gara appalto	
data aggiudicazione	
data e numero contratto	
atto sottomissione	
data consegna lavori	
ultimazione lavori	
data collaudo statico	
data collaudo amministrativo	
Edificio scolastico nr....	nr. ....mq oggetto dei lavori

**Stato dell'opera (note)**

Non può essere impostato cronogramma lavori previsto poiché opera non inserita in elenco
--