

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Controllo Strategico

Relazione esercizio finanziario 2019

PREMESSA

L'art.147- ter del D.Lgs. 267/2000 definisce il controllo strategico come la metodologia, che ogni Ente elabora secondo la propria autonomia organizzativa, finalizzata alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione.

Il controllo strategico è, tra le varie forme di controllo interno, quello strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale.

L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, anche in ragione delle risorse messe a disposizione.

Oggetto dell'attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) dell'attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l'analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché l'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi, l'Ente provvede a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio economici.

Il controllo si articola in indagini, preventive e consuntive, sulla congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali affidate.

Il controllo strategico, fa capo alla Direzione Generale ed è effettuato dal responsabile di P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza ", unitamente al Dirigente del

Settore Ragioneria, che, con appositi rapporti, riferisce al Presidente ed al Consiglio sulle risultanze delle analisi effettuate.

Del che la presente relazione con la quale si forniscono i risultati del controllo strategico per l'esercizio finanziario 2019, sulla scorta degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione adottati dall'Ente (DUP – PEG Piano della performance) e tenuto conto della normativa di riferimento di cui al Regolamento sui controlli interni che, unitamente al Piano di Auditing annuale, ne delinea caratteristiche, metodologia e risultati.

ANALISI DEL CONTESTO

Il processo di riforma dell'ente di area vasta, avviato con la legge regionale n. 7/2013, e proseguito con le diverse leggi regionali nel corso degli anni, alla data attuale non risulta ancora concluso.

Pertanto, con L.R. n. 11 del 21 maggio 2020, è stato stabilito che nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, le funzioni degli enti di area vasta continuano ad essere svolte dai Commissari Straordinari, nominati dal governo regionale, fino al 31 gennaio 2021.

La gestione commissariale dell'Ente, anche per l'anno 2019, caratterizzata da una mera azione conservativa, non ha permesso di operare in prospettiva mediante programmi a medio e lungo termine e l'attività posta in essere ha garantito l'esercizio delle funzioni fondamentali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

La particolare situazione istituzionale, pertanto, ha comportato, tra i vari effetti quello di non consentire una lineare programmazione ad inizio di ogni anno finanziario, ciò, anche a causa dell'incertezza delle risorse finanziarie disponibili.

Gli effetti delle misure di contenimento della spesa corrente sono state rese ancora più aspre da parte dello Stato, nei confronti degli Enti di area vasta, con l'imposizione del contributo alla finanza pubblica previsto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità nazionale per il 2015).

Detto prelievo "forzoso" ha comportato per l'anno 2019, il versamento allo Stato da parte dell'Ente di una somma complessiva di euro 17.639.242,00.

Dal punto di vista amministrativo, poi, nel corso del 2019, si sono verificati rilevanti cambiamenti all'assetto organizzativo dell'Ente operati con Determinazione del Commissario straordinario n. 29 dell'11.02.2019 che ne ha rimodulato i contenuti.

Con la nuova macrostruttura è stata operata una razionalizzare dei servizi al fine di garantire economie di gestione e di processi e attribuire omogeneità alle competenze dei settori migliorare i procedimenti e l'integrazione tra le varie attività per ottenere maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, consentendo, altresì, il coordinamento e la realizzazione dei programmi generali in maniera unitaria e coerente con gli obiettivi principali definiti dagli organi di governo.

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

I documenti di programmazione strategico-gestionali approvati dall'Ente nell'anno 2019 sono i seguenti:

- Piano provvisorio degli obiettivi
Determinazione del Commissario Straordinario n. 93 del 6/6/2019
- Documento Unico di Programmazione
Determinazione del Commissario Straordinario n. 159 del 25/09/2019
- Bilancio
Determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 25/09/2019
- PEG Piano della Performance
Determinazione del Commissario Straordinario n. 161 del 25/09/2019
- Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione
Determinazione del Commissario Straordinario n. 140 del 04.09.2019
- Piano razionalizzazione spese
Determinazione del Commissario Straordinario n. 50 del 28/03/2019
- Piano triennale OO.PP 2019-2021
Determinazione del Commissario Straordinario n. 101 del 06/06/2019
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali
Determinazione del Commissario Straordinario n. 98 del 06/06/2019
- Piano triennale di azioni positive (ex art.48 D.Lgs. 198/06)
Determinazione del Commissario Straordinario n. 77 del 09/05/2019

Pertanto, nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli Enti Locali svolge un ruolo principe la pianificazione strategica operata dai predetti strumenti di programmazione, che vengono approvati dagli organi di vertice, e, tra questi assume rilievo il Documento Unico di Programmazione che costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento

di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi, che avviene con l'approvazione del piano esecutivo di gestione unitamente al piano della performance.

La sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.46 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, mentre la sezione operativa individua, per ogni missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento, il DUP individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Conseguentemente, al fine di valutare, comunque, il grado di conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, sono stati presi in considerazione gli obiettivi strategici di cui al documento unico di programmazione le cui scelte operative, come detto, sono state declinate nel piano della performance mediante assegnazione degli obiettivi alla dirigenza.

ANALISI DEGLI INTERVENTI

Le linee strategiche che hanno caratterizzato il mandato amministrativo della gestione commissariale in carica e che hanno costituito la base della programmazione operativa e delle scelte adottate, rilevate dal DUP 2019 – 2021, si sostanziano nei sotto riportati obiettivi aventi valore strategico, che coprono tutte le aree di attività e i settori dell'Ente:

- **Salvaguardia e conservazione del Patrimonio Provinciale (Viabilità principale e secondaria ed Edilizia Scolastica e Patrimoniale);**
- **Diritto allo studio;**
- **Trasparenza e anticorruzione**
- **Interventi a sostegno dei disabili**
- **Interventi ed attività di tutela ambientale**
- **Attività diverse di promozione a sostegno del turismo**
- **Servizi di protezione civile**

Hanno assunto, pertanto, valenza strategica:

- gli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici e patrimoniali e sulla viabilità costituenti il presupposto essenziale per garantire un adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo delle strutture.
- le attività preordinate ad assicurare, attesi i caratteri della necessità ed obbligatorietà, il funzionamento delle scuole superiori della provincia ed al contempo il pieno esercizio del diritto allo studio in favore degli studenti in condizioni di disagio socio-economico ovvero in situazione di handicap. Sono state tenute, al riguardo, in considerazione le attività afferenti la gestione amministrativa delle scuole secondarie di II grado che insistono sul territorio provinciale e il trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap grave, nonché agli adempimenti di cui alle attribuzioni delegate dall'Assessorato Regionale BB.AA. e P.I. in ordine alla concessione delle borse di studio ex L. n.62/2000.
- l'integrazione dei giovani diversamente abili, in ambito scolastico e sociale, funzione delegata ai Liberi Consorzi Comunali dalla Legge Regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 nell'ambito dei servizi di assistenza posti a carico dell'Ente.

- l'attività di controllo svolta dagli organi dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fondamentali di trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa effettuato anche attraverso il monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente.
- l'attività di prevenzione della corruzione attuata attraverso le misure previste nel P.T.P.C.T. 2019- 2021, anche in esecuzione degli obiettivi strategici biennali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ed il loro monitoraggio.
- l'attività di tutela ambientale realizzata attraverso i controlli sia in materia di rifiuti e assimilati sia in materia di inquinamento atmosferico, in collaborazione con la Polizia Provinciale e con altri soggetti esterni istituzionali.
- le diverse attività rivolte al sostegno e alla promozione dell'offerta turistica nel territorio provinciale.
- il ruolo della Protezione Civile, particolarmente incisivo nel garantire la gestione del sistema di allertamento su scala provinciale proseguendo nel rapporto di collaborazione con la Regione, la Prefettura ed i Comuni della Provincia.

A completare l'analisi strategica degli interventi vi è la disamina del grado di realizzazione delle opere pubbliche pluriennali deliberate nel corso della gestione commissariale attuale e di quelle completate nello stesso periodo, ma approvate in epoca precedente.

Degli interventi di cui sopra si riporta in allegato (all. A) lo stato di attuazione.

La sezione operativa del DUP ha declinato, in termini operativi, le predette scelte strategiche ed ha individuato, per singola missione, i programmi che l'Ente ha inteso realizzare per conseguire il loro raggiungimento.

ESITI

Le predette linee di mandato che hanno costituito il campo di azione entro cui l'Ente si è mosso nell'intento di realizzare la propria mission sono state tradotte, come detto, in scelte operative in sede di approvazione del PEG - Piano della Performance anni 2019-2021.

In tale contesto, si rappresenta che, al fine di consentire il normale svolgimento dei controlli di gestione sull'attività amministrativa, verificare lo stato di ottimizzazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione amministrativa nel suo complesso, è stato elaborato ed approvato apposito Piano Provvisorio degli Obiettivi con individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale (risultati attesi, indicatori e target) assegnati ai dirigenti, che si è perfezionato nel piano della performance, successivamente all'approvazione del bilancio avvenuto nel mese di settembre 2019.

Gli obiettivi operativi del Dup sono stati oggetto di rendicontazione nella stesura della relazione a rendiconto, attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni fornite dai settori (Determinazione del Commissario n. 94 del 30/06/2020)

Mentre esiti della performance organizzativa e individuale, sono stati dettagliatamente illustrati nella Relazione sulla Performance (Determinazione del Commissario n. 160 del 24/11/2020) che, quale documento di rendicontazione, rappresenta a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dall'Ente nel corso dell'anno precedente rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il perseguimento degli obiettivi si è rivelato adeguato in ordine al miglioramento della qualità dei servizi erogati ed alla soddisfazione di bisogni dell'utenza.

Il grado di realizzazione degli interventi programmati risulta congruo rispetto alle risorse impegnate (umane e finanziarie) e gli eventuali scostamenti di risultato sono motivati dal mancato completamento delle azioni programmate con riferimento sia al contesto di operatività come anche alla complessità degli adempimenti normativi richiesti.

Anche il livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione è certamente congruente rispetto alle risorse impegnate (umane e finanziarie) e adeguato a favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.


Di rilievo appare il monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente e pari valenza strategica deve riconoscersi all'attività di prevenzione della corruzione posta in essere nel corso del dell'anno 2019.

Le misure previste nel P.T.P.C.T. 2019- 2021, anche in esecuzione degli obiettivi strategici biennali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e il costante monitoraggio della loro effettiva attuazione hanno assicurato un adeguato livello di efficacia dell'azione di contrasto ai fenomeni di corruzione.

Tanto gli strumenti di programmazione che i conseguenti documenti di rendicontazione avendo come destinatari non solo gli organi di vertice politico e amministrativo dell'Ente, ma anche, e soprattutto, i cittadini e tutti gli altri stakeholder interni ed esterni, sono stati prontamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Segnato 08-12-2020

Il Titolare di P.O.
Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
(Dott.ssa Grazia Cani)



Il Segretario/Direttore Generale
(Dott.ssa Caterina Maria Moricca)



Descrizione	Importo Complessivo	Decreto di finanziamento	Data gara	Data aggiudicazione	Contratto	Consegna lavori	NOTE
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura al transito della S.P. n. 24 (Ponte Giuni) - APQ	€ 1.100.000,00	D.D.G. n° 2668 del 10/11/2017	4-apr-2018	12-giu-2018	rep. n. 326 del 24/09/2018		Lavori ultimati
Frane del corpo stradale della SP 34 Bivio Tamburello-Bivona ai Km. 1+600,7+600,11+700 e 11+900 - APQ	€ 910.000,00	D.D.G. n° 2477 del 25/10/2017	15-gen-2018	5-apr-2018	rep. n. 321 del 13/06/2018		Lavori ultimati
Lavori di intervento urgente per il ripristino della traslabilità veicolare sulla SP 20-Aquaviva-Casteltermini - S. Biagio Placani - APQ	€ 980.000,00	D.D.G. n° 2995 del 06/11/2017	5-mar-2018	1-giu-2018	rep. n. 324 del 10/09/2018		Lavori ultimati
Lavori di eliminazione delle frane esistenti che convergono nel Comune di Favara, precedentemente sulle S.P. N. 312 (Favara-Crocca) prog. Km.3+600 - SP 80 (Agrigento-Balata Favara) prog. Km. 0+500, 2+400 e Km. 3+400 e SP NC n.07 (Esa Chimeno) Prog. Km. 0+800 e Km. 1+800 - APQ	€ 350.000,00	D.D.G. n. 151 del 31/01/2018	26-feb-2019	26-mar-2019	rep. N. 342, del 19/09/2019		Lavori ultimati
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per l'apertura al transito della S.P. n. 2 Bivio Piano Gatta-Montaperto- Giardina Gallotti - APQ	€ 260.000,00	D.D.G. n° 2843 del 21/11/2017	19-mar-2018	25-mag-2018	rep. n. 323 del 10/09/2018		Lavori ultimati
Intervento urgente sulle frane esistenti al Km.3+000, al Km. 4+150 e al Km.4+300 della SP 268-SS189-S. G. Gemini - APQ	€ 950.000,00	D.D.G. n° 3120 del 30/10/2018			Contratto d'appalto rep. n. 336, registrato ad Agrigento in data 16/07/2019 al n. 3507 serie 1T	lavori consegnati	Lavori ultimati
Intervento urgente per la messa in sicurezza della SP 17-B "Rafadali-Siculiana" in corrispondenza delle frane al Km.0+900 e 9+800 - APQ	€ 800.000,00	D.D.G. n° 2310 del 28/08/2018			Rep. 335/2019 - registrazione: Serie: 1T Numero: 3026 del 13/05/2019		Lavori ultimati
Lavori di M.S. E miglioramento rete viaria secondaria secondaria per maggiore accessibilità aree interne e messa in sicurezza dorsale Menfi-Montevago-S. Margherita Belice - Sambucadi Sicilia- Sciacca-Callabellotta PATTO SUD	€ 2.112.500,00	D.D.G. n° 3987 del 24/12/2018	23-set-2019	gara in corso aggiudicazione prevista per il 23-10-2019		lavori consegnati	lavori al 25%
Lavori di M.S. Rete viaria secondaria - comparto Menfi-Montevago-S. Margherita B.- Ribera - Cianciana zona ovest 3 PATTO SUD	€ 2.600.000,00	D.D.G. n° 3563 del 29/11/2018	Inviato all'UREGA per esperimento gara	gara fissata per il giorno 18/02/2010		lavori consegnati	lavori al 10%
Lavori di M.S. Rete viaria secondaria - comparto Cattolica Eradea-Ribera-S. Margherita Belice-Sambuca di Sicilia-Menfi- Sciacca zona ovest 2 PATTO SUD	€ 2.600.000,00	D.D.G. n° 3562 del 29/11/2018	Inviato all'UREGA per esperimento gara	gara fissata per il giorno 11/02/2010		lavori consegnati	
Lavori di M.S. Per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale dip. 1 sulle SP 12 "dalla prog. 0+900 alla prog. 10+500 Palma di Montechiaro-Campobello di Licata" PATTO SUD	€ 3.445.000,00	D.D.G. N. 452 del 07/03/2018		gara aggiudicata		lavori consegnati	lavori al 75%
Lavori di M.S. E miglioramento della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza Comparto Cammarato-S. Stefano Q. - Bivona-Alessandria della Rocca-Cianciana-Cattolica E. PATTO SUD	€ 3.900.000,00	D.D.G. n° 3350 del 20/12/2017	30-mag-2018	19-set-2018	rep. n. 328 del 7/11/2018		lavori ultimati

Descrizione	Importo Complessivo	Decreto di finanziamento	Data gara	Data aggiudicazione	Contratto	Consegna lavori	NOTE
Lavori di M.S. E miglioramento della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza dorsale S.Bagio-Castellermi -Staz. Acquaviva PATTO SUD	€ 5.200.000,00	D.D.G. N° 352 del 23/02/2018	Gara in corso presso UREGA	gara aggiudicata	Lavori aggiudicati ed in attesa di stipula contrattuale	Lavori consegnati	lavori al 10%
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transiabilità sulla S.P. n. 32 Ribera-Ciacciana - APQ	€ 1.000.000,00	D.D.G. N° 003898 del 18/12/2018	15-lug-2019	30-lug-2019	rep. n. 345 del 19/11/2019	Lavori consegnati	lavori ultimati
Lavori di Intervento Urgente per movimento franso sulla S.P. n. 24 tratto Cammarata-S. Stefano Quisquina (località Filici) - APQ	€ 600.000,00	D.D.G. N° 003600 del 19/12/2019	inviato per la gara				In fase di appalto
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transiabilità sulla S.P. 79A - APQ	€ 770.000,00	D.D.G. N° 3812 del 11/12/2018	09-set-19	26/09/2019		Lavori consegnati	lavori al 80%
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transiabilità sulla S.P. 12 - Naro-Campobello - APQ	€ 300.000,00	D.D.G. N° 003742 del 20/12/2019	inviato per la gara				inviata per la gara
Intervento urgente sulle frane esistenti al Km. 10+000 sulla S.P. n. 21 Castellermi-Passo Fonduto* in c.da Calcare - APQ	€ 500.000,00	D.D.G. N° 928 del 03/05/2019				Lavori consegnati	lavori al 10%
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura della S. n. 15 D in corrispondenza del viadotto alla prog. Km. 0+100 (inneso alle SP n. 14) - APQ	€ 200.000,00	D.D.G. N. 2609 del 27/09/2018	22-lug-2019	26-lug-2019	rep. n. 344 del 20/11/2019		lavori ultimati
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transiabilità sulla S.P.N.C. N.3- Cottonaro-Lavanche - APQ	€ 1.396.650,49	D.D.G. N°2927 del 27/11/2017	21-mag-2018	31-lug-2018	rep. n. 329 del 13/11/2018		lavori ultimati
Lavori di ripristino della transiabilità lungo la sp n. 6 "Licata-Ravanusa alle preesistenti chilometriche 3+500, 5+000, 6+900, 7+200 - APQ	€ 2.000.000,00						A causa dell'aggravarsi della frana esistente l'importo, previsto per la realizzazione degli interventi ed ammesso a finanziamento, è insufficiente e pertanto è stata trasmessa una nota all'Assessorato per la redazione del relativo progetto da parte dell'Ufficio Speciale.
Frane del corpo stradale al Km. 1+500 in corrispondenza del fiume Magazzolo per circa n. 100, sulla SP NC 5 - da SP 32 ad SP 34 - APQ	€ 2.000.000,00						Progetto esecutivo redatto, verificato e validato, con incremento di importo (nuovo importo € 3.286.000,00). Trasmissione all'Ass. R.le Infrastrutture 5 settembre 2019 per il finanziamento
Lavori di M.S. Per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale dip. 2 sulla SP. 17 tratto Raffadati - Siculiana per Km. 13+800 (P.O.C.)	€ 6.500.000,00	D.D.G. N° 3295 del 14/12/2018		25-set-2019			Lavori al 40%
Lavori di M.S. per eliminazione frane lungo la S.P. n.c. 25 di collegamento Mussomeli, San Giovanni Gemini - Bivio SS.189 dal Km. 0+00 al Km. 3+450.	€ 2.242.229,88						Lavori al 90% (fonte finanziamento: Ministero Infrastrutture)
Lavori di M.S. LUNGO LE SP 32 Ribera-Ciacciana dal Km. 12+500 al Km. 19+400 (inneso alla SS.118)	€ 1.200.000,00	Fondi Regione					inviata per la gara
Lavori di M.S. e messa in sicurezza lungo le SS.PP. N.88,47 35A 35B NC 24 E SPC N.11	€ 1.586.500,00	Fondi Regione					inviato per la gara
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transiabilità sulla S.P. n. 79B "Menfi-Confine di Trapani"	€ 1.994.000,00	Fondi Regionali derivanti da ribassi APQ e patto sud					
Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transiabilità lungo le SP n.14 Racalmuto-Montedoro SS.140 e messa in sicurezza.	€ 4.150.000,00	Fondi Regione					Gara a carico del Commissario di Governo

IL TITOLARE P.O.

Ing. M.Di Carlo

DATA: 18 novembre 2020

Linea o Piano di Finanziamento	Istituto	Provvedimento o Decreto Finanziamento	Stato di attuazione
MUTUI BEI 2018	Liceo Scientifico "Leonardo" viale della Vittoria Agrigento €4.770.000,00	Decreto MIUR n.87 del 01/02/2019. Finanziamento progettazione e realizzazione dei lavori e Decreto MIT n.6131 del 20/06/2019 Fondo Progettazione enti Locali. Cofinanziamento redazione progetti: Stato 80%; Ente 20%	gare per affidamento servizi SIA in fase di svolgimento
	I.P.I.A. "E. Fermi" via Piersanti Mattarella Agrigento ,€18.780.000,00		
	I.I.S.. "Foderà" via Cimarra, 5 Agrigento €1.122.550,00 (Palestra)		
	I.I.S.-L. C. "Fazello" via De Gasperi Sciacca €4.6000.000,00		
PIANO 2019	Liceo Classico "Empedocle" via Empedocle Agrigento €4.090.000,00	Decreto M.I. n.175 del 10/03/2020. Finanziamento progettazione e realizzazione dei lavori	gare per affidamento servizi SIA in fase di svolgimento
	I.I.S.-IPIA"Archimede" via Monsignor Padalino Casteltermini €2.400.000,00		
	I.I.S.. "Foderà" via Cimarra, 5 Agrigento €3.277.450,00 (aule + Auditorium)		
Verifiche sismiche anno 2017	I.P.I.A.M. Corso Miraglia Sciacca; Istituto alberghiero C.Da Tonnara Sciacca; Istituto d'Arte "Bonachia" Via De Gasperi Sciacca; I.T.G. "Brunelleschi" Via Quartararo Pittore, 5 Agrigento €287.729,24	DDG n.1072 del 03/04/2019 (Ass. Reg. Istruzione e Formazione professionale (Approvazione delle n.8 convenzioni trasmesse per un contributo finanziario di complessive €287.729,24	servizio in fase di esecuzione
AVVISO miur 734/2019 Verifiche solai 2019	Liceo Classico "Empedocle"; -I.I.S. "FODERA-Brunelleschi" e I.P.S.E.O.A. "N. Gallo"; I.I.S.. "Foderà" AGRIGENTO; I.I.S.-Liceo Classico "Pirandello" BIVONA; I.I.S."G. Galilei" ; - I.I.S. "Ugo Foscolo" CANICATTI; I.I.S. "Re Capriata"; I.I.S. "E. Fermi" LICATA; I.I.S.-I.P.C. sezione staccata "N. Gallo"e I.T.C.E.T. sezione staccata "Sciascia" PORTO EMPEDOCLE; I.I.S.Istituto Magistrale "Saetta- Livatino" RAVANUSA; I.I.S.-Istituto magistrale "F. Crispi; - I.I.S.- Liceo Sperimentale "F. Crispi"; - I.I.S. "F.Crispi"-I.T.C. e G. "Giovanni XXIII RIBERA; I.I.S. "Madre Teresa di Calcutta" Istituto Magistrale via Nazionale SANTO STEFANO DI QUISQUINA; I.I.S."Vetrano". Agrario "A. Vetrano" e Alberghiero "Molinari"; - Liceo Scientifico "Fermi";- I.I.S "Fazello"Istituto d'Arte "Bonachia"; I.I.S "Don Michele Arena"- I.P.I.A.M."Miraglia"; I.I.S "A. Vetrano" e Alberghiero "Molinari" Convitto SCIACCA; €300.000,00	MIUR con Decreto Direttoriale n.2 dell'08/01/2020 Scadenza 07/01/2021	bando di gara in fase di approvazione
M Istr 532/2020 ANTINCENDIO Avviso Pubblico	IISS Fermi via Taccia Caci Pirandello ARAGONA Istituto Magistrale "M. L. King " viale Pietro Nenni 136 FAVARA I.I.S.- L.C."Ugo Foscolo" via Pirandello, 6 CANICATTI €300.000,00 di cui €50.000,00 Ente	D M n.43 del 30/06/2020	Affidamento servizio in fase di approvazione
sommano	€ 40.289.248,92		

Linea o Piano di Finanziamento	Istituto	Provvedimento o Decreto Finanziamento	Stato di attuazione
Contributi comma 883 art.1 L.145/2018 annualita 2020	Manutenzione Straordinaria IISS Luigi Pirandello contrada Filomena Bivona € 976.342,41	D.A. n.159 dl 10/06/2020	Affidamento servizio in fase di approvazione
Contributi comma 883 art.1 L.145/2018 programma 2020-2025	I.I.S.-Istituto magistrale "F. Crispi" Piazza Zamenhof Ribera € 5.042.756,00	programma in fase di approvazione	
	I.I.S.-Liceo Classico "Pirandello" via Montemaggiore c/da Paratore Bivona € 2.585.300,00		
	I.I.S.-Liceo Sperimentale "F. Crispi" via Circonvallazione Ribera € 2.449.289,90		
	Istituto d'arte "Bonachia" via De Gasperi Sciacca € 4.600.000,00		
	I.I.S "A. Vetrano" e Alberghiero "Molinari" c/da Tonnara Sciacca € 2.200.000,00		
sommano	€ 17.853.688,31		
legge n.8 del 28/02/2020 finanziamenti MIUR per Province e Città Metropolitane	I.I.S. "Madre Teresa di Calcutta" Piazza F. Crispi Cammarata € 2.052.000,00	programma in fase di approvazione	
	I.I.S. "F.Crispi"-I.T.C. e G. "Giovanni XXIII" via Presti, 2 Ribera € 6.476.704,50		
	I.I.S."Vetrano". Agrario "A. Vetrano" e Alberghiero "Molinari" c/da Marchesa Sciacca € 11.249.873,00		
sommano	€ 19.778.577,50		
IMPORTO TOTALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE EDILIZIA SCOLASTICA	€ 77.921.514,73		
Aggiornamento piano triennale edilizia scolastica MIUR	Nuova costruzione Edificio Scolastico "Ugo Foscolo" di Canicatti (AG) € 17.000.000,00	programma in fase di approvazione	
	Lavori di costruzione dell'Istituto Tecnico per il Commercio in Campobello di Licata (AG) Lavori di completamento € 4.100.000,00		
importo totale da finanziare	€ 21.100.000,00		
Finanziamenti fondo comma 140	Lavori di Costruzione I.T.C. in Campobello di Licata Lotto Funzionale Corpi A e B. € 4.993.950,00.	D.M. n.87/2018	Lavori in fase di esecuzione
	Lavori di Completamento del Liceo Scientifico E. Fermi di Sciacca - Stralcio di Completamento Corpo Uffici - Presidenza e Auditorium. € 4.600.000,00		
sommano	€ 9.593.950,00		
Importo totale nuove costruzioni per edilizia scolastica	€ 30.693.950,00		
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA			€ 108.615.464,73